

شماره:

تاریخ:

۱- گزارش هر مرحله در سه نسخه تنظیم و می بایست توسط ناظر به مراجع مربوطه تحویل و رسید دریافت گردد.
 ۲- تکمیل کلیه اطلاعات در هر سه نسخه توسط ناظر و با خودکار آبی بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی الزامی است .

گزارش مربوط به ساختمان های گروه ((الف ب))

گزارش مرحله چهارم : پایان سفت کاری ساختمان (بندت ۱۳-۷-۱ میحث ۲ مقررات ملی ساختمان)

شهر دار محترم شهر

سلام علیکم

احتراما! گزارش مرحله عملیات اجرایی ساختمان به شماره پروانه ساختمانی مورخ واقع در به مالکیت آقای / خانم کاربری در طبقه روی فونداسیون و زیربنای با اسکلت ثبت شده با کد شماره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

ردیف	شرح عملیات	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود	مورد تأیید است	مورد تأیید نیست
۱	رعایت نکات ایمنی و حفاظت کارگاهی در هنگام عملیات اجرایی (مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان)					
۲	دیوارچینی ساختمان و اجرای وال پست					
۳	کنترل مصالح مصرفی (معماری ، تاسیسات برقی ، مکانیکی) و مطابقت با استانداردها					
۴	نشی کشی و آهن کشی پله ها <input type="checkbox"/> دست اندازها <input type="checkbox"/> جانپناه <input type="checkbox"/> نما <input type="checkbox"/>					
۵	دستور کار لازم جهت تامین اتصالات مناسب بین مصالح سفت کاری و نازک کاری (دودکشها ، کانالهای کولر ، عضوهای قائم سازه ای)					
۶	کنترل طول و عرض بازشوها در دیوارها					
۷	کنترل دیوارچینی طبق ضوابط فنی و نقشه اجرایی					
۸	کنترل OKB بازشوها و بالکن ها					
۹	اجرای نعل درگاه <input type="checkbox"/> اجرای چهار چوب درب و پنجره <input type="checkbox"/>					
۱۰	کنترل رعایت درز انقطاع مطابق نقشه های مصوب					
۱۱	کرم بندی و شیب بندی و استفاده از مصالح سبک					
۱۲	زیر سازی و عایق کاری مناسب آشپزخانه ، بالکن ها ، سرویس ها و پشت بام					
۱۳	کنترل ضخامت کف سازی جهت اجرای تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی					
۱۴	اجرای کف سازی ساختمان (موزاییک - سرامیک)					
۱۵	محل نصب لوازم بهداشتی در دیوارها و سقف ها					
۱۶	مسیر لوله کشی های فاضلاب ، آب سرد و گرم ، سیستم گرمایش و آب باران					
۱۷	محل نصب دریچه هوای تازه و تخلیه درنما در صورت لازم					
۱۸	محل نصب منابع ذخیره آب و سوخت					
۱۹	محل نصب واحدهای گرمایی و سرمایی و دستگاههای پکیج یا آب گرمکن					
۲۰	کنترل ضوابط محل نصب دودکشها باتوجه به سازه ساختمان و رعایت ابعاد و فاصله افقی					
۲۱	لوله گذاری تجهیزات و مدارات برقی					
۲۲	محل نصب تجهیزات برقی با تجهیزات مکانیکی هماهنگ شده است					

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات :

ادامه عملیات اجرایی بلا مانع است : بلی خیر

گروه مهندسی ناظر :

- ۱- مهندس سازه : مهر و امضاء :
 ۲- مهندس معمار : مهر و امضاء :
 ۳- مهندس تاسیسات مکانیکی : مهر و امضاء :
 ۴- مهندس تاسیسات برقی : مهر و امضاء :
 ۵- مهندس نقشه بردار : مهر و امضاء :
 ۶- مهندس شهرسازی : مهر و امضاء :
 ۷- مهندس هماهنگ کننده : مهر و امضاء :
 ۸- مهندس مجری : مهر و امضاء :

رونوشت :

- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت استحضار
 - مهندس ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم