

شماره:

تاریخ:

۱- گزارش هر مرحله در سه نسخه تنظیم و می بایست توسط ناظر به مراجع مربوطه تحویل و رسید دریافت گردد.
 ۲- تکمیل کلیه اطلاعات در هر سه نسخه توسط ناظر و با خودکار آبی بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی الزامی است.

گزارش مربوط به ساختمان های گروه ((الف □ ب □))

گزارش مرحله هفتم : پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان (بند چ ۱۳-۷-۱ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)

شهردار محترم شهر

سلام علیکم

احتراما! گزارش مرحله عملیات اجرایی ساختمان به شماره پروانه ساختمانی مورخ واقع در به مالکیت آقای / خانم کاربری در طبقه و زیربنای با اسکلت ثبت شده با کد شماره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

ردیف	شرح عملیات	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود	مورد تأیید است	مورد تأیید نیست
۱	کنترل تجهیزات تاسیسات مکانیکی و مطابقت با استانداردها					
۲	عملیات لوله کشی گاز					
۳	نصب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی					
۴	کنترل عملیات اجرایی و مطابقت با نقشه های اجرایی					
۵	نصب منابع ذخیره آب و آشنشانی با الکتروپمپ های مربوطه و کنترل های لازم					
۶	کنترل و نصب تجهیزات موتورخانه و مطابقت با ضوابط					
۷	نصب اگزوز فن ها و کلاهک دودکش ها در پشت بام					
۸	نصب شیرآلات و تجهیزات بهداشتی					
۹	اجرای سیستم کامل آشنشانی تروخسک و پودر خشک CO ₂ و راه اندازی آن					
۱۰	کنترل تجهیزات تاسیسات برقی و مطابقت با استانداردها					
۱۱	نصب تجهیزات : روشنایی □ برق رسانی □ تلفن □ بازکن وزنگ اخبار □ بتن □ لام حریق □					
۱۲	کنترل ارتفاع محل نصب تجهیزات برقی و مطابقت با نقشه های اجرایی					
۱۳	نصب تجهیزات برق اضطراری					
۱۴	نصب تجهیزات سیستم صاعقه گیر در صورت لزوم					

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات :

ادامه عملیات اجرایی بلامانع است : بلی □ خیر □

گروه مهندسی ناظر :

۴- مهندس تاسیسات برقی : مهر و امضاء :

۱- مهندس سازه : مهر و امضاء :

۵- مهندس نقشه بردار : مهر و امضاء :

۲- مهندس معمار : مهر و امضاء :

۶- مهندس شهرسازی : مهر و امضاء :

۳- مهندس تاسیسات مکانیکی : مهر و امضاء :

۸- مهندس مجری : مهر و امضاء :

۷- مهندس هماهنگ کننده : مهر و امضاء :

رونوشت :

- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت استحضار
- مهندس ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم