

شماره:

تاریخ:

۱- گزارش هر مرحله در سه نسخه تنظیم و می بایست توسط ناظر به مراجع مربوطه تحویل و رسید دریافت گردد.
 ۲- تکمیل کلیه اطلاعات در هر سه نسخه توسط ناظر و با خودکار آبی بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی الزامی است.

گزارش مربوط به ساختمان های گروه (ج □ د □)

گزارش مرحله یازده : پایان نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی و تاسیسات روکار برقی و مکانیکی ساختمان (بند ۵-۷-۲ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)

شهر دار محترم شهر

سلام علیکم

احتراما! گزارش مرحله عملیات اجرایی ساختمان به شماره پروانه ساختمانی مورخ واقع در به مالکیت آقای / خانم کاربری در طبقه و زیربنای با اسکلت ثبت شده با کد شماره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

ردیف	شرح عملیات	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود	مورد تأیید است	مورد تأیید نیست
۱	کنترل تجهیزات تاسیسات مکانیکی و مطابقت با استانداردها					
۲	کنترل عملیات اجرایی و مطابقت با نقشه های اجرایی					
۳	نصب آگزوزفن ها و کلاهدک دودکش ها در پشت بام					
۴	نصب تجهیزات آشنشانی					
۵	نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و کنترلرهای مربوطه					
۶	دریچه بازدید برای کلیه داکتهای تاسیساتی					
۷	نصب شیرآلات و تجهیزات بهداشتی					
۸	کنترل تجهیزات تاسیسات برقی و مطابقت با استانداردها					
۹	نصب تجهیزات روکار مدارات : روشنایی □ برق رسانی □ تلفن □ دربازکن وزنگ اخبار □ آنتن □ اعلام حریق □					
۱۰	کنترل ارتفاع محل نصب تجهیزات برقی و مطابقت با نقشه های اجرایی					
۱۱	نصب تجهیزات برق اضطراری					
۱۲	نصب تجهیزات صاعقه گیر					

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات :

ادامه عملیات اجرایی بلامانع است : بلی □ خیر □

گروه مهندسی ناظر :

- ۱- مهندس سازه : مهر و امضاء :
 ۲- مهندس معمار : مهر و امضاء :
 ۳- مهندس تاسیسات مکانیکی : مهر و امضاء :
 ۴- مهندس تاسیسات برقی : مهر و امضاء :
 ۵- مهندس نقشه بردار : مهر و امضاء :
 ۶- مهندس شهرسازی : مهر و امضاء :
 ۷- مهندس هماهنگ کننده : مهر و امضاء :
 ۸- مهندس مجری : مهر و امضاء :

رونوشت :

- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت استحضار
- مهندس ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم