

۱- گزارش هر مرحله در سه نسخه تنظیم و می بایست توسط ناظر به مراجع مربوطه تحویل و رسید دریافت گردد.
۲- تکمیل کلیه اطلاعات در هر سه نسخه توسط ناظر و با خودکار آبی بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی الزامی است.

شماره:

تاریخ:

گزارش مربوط به ساختمان های گروه (الف ب)

گزارش مرحله دوم : نایب تحکیم و پایدارسازی همجواریها و پایان پی سازی ساختمان (بند ب ۱۳-۷-۱ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)

شهردار محترم شهر

سلام علیکم

احتراما! گزارش مرحله عملیات اجرایی ساختمان به شماره پروانه ساختمانی مورخ واقع در به مالکیت آقای / خانم در طبقه روی فونداسیون و زیربنای با اسکلت ثبت شده با کد شماره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

ردیف	شرح عملیات	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود	مورد نایب است	مورد نایب نیست
۱	تطابق مدارک و نقشه های اجرایی با هم و لحاظ نمودن شرایط محل (شیب های طولی و عرضی زمین) با تعیین محدوده عملیاتی					
۲	رعایت نکات ایمنی محوطه موجود و ساختمان های اطراف از لحاظ پایداری خاک، سازه و زمین زیر پی					
۳	حفاظت و ایمنی کارگاه و استفاده از وسایل حفاظتی فردی (موضوع مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان)					
۴	اجرای عملیات تخریب و گودبرداری و پی کنی با در نظر گرفتن عمق یخبندان و پایداری چاه ها و قنوت موجود					
۵	در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تثبیت خاک (شفته ریزی)					
۶	کنترل کیفیت نوع مصالح مصرفی					
۷	کنترل تراز بتن مگر (توسط ناظر نقشه بردار تکمیل گردد)					
۸	تطابق آرماتورگذاری فنداسیون با نقشه های اجرایی و نکات آیین نامه ای					
۹	محل قرارگیری و اجرای آرماتور انتظار برای شنای قائم یا ستون های بتنی					
۱۰	کنترل موقعیت هندسی قالب بندی فنداسیون و رقوم بتن روی فنداسیون (توسط ناظر نقشه بردار تکمیل گردد)					
۱۱	کنترل موقعیت هندسی ستونها و سایر اجزای سازه ای از جمله آسانسور (توسط ناظر نقشه بردار تکمیل گردد)					
۱۲	استقرار بولتها و صفحه زیر فنداسیون ، تراز آنها و درز انبساط طبق مشخصات فنی و نقشه های اجرایی					
۱۳	پیش بینی محل حفر چاه ارت ومحل عبور کابلها و ورودی به ساختمان (توسط ناظر برق تکمیل گردد)					
۱۴	پیش بینی سیستم مناسب و محل فاضلاب (توسط ناظر مکانیک تکمیل گردد) :چاه جذبی <input type="checkbox"/> سپتیک <input type="checkbox"/> فاضلاب شهری <input type="checkbox"/>					
۱۵	اجرای بتن با کیفیت مناسب					

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات :

ادامه عملیات اجرایی بلامانع است : بلی خیر

گروه مهندسی ناظر :

- ۱- مهندس سازه : مهر و امضاء :
۲- مهندس معمار : مهر و امضاء :
۳- مهندس تاسیسات مکانیکی : مهر و امضاء :
۴- مهندس تاسیسات برقی : مهر و امضاء :
۵- مهندس نقشه بردار : مهر و امضاء :
۶- مهندس شهرسازی : مهر و امضاء :
۷- مهندس هماهنگ کننده : مهر و امضاء :
۸- مهندس مجری : مهر و امضاء :

رونوشت :

- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت استحضار
- مهندس ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم