

شماره:

تاریخ:

۱- گزارش هر مرحله در سه نسخه تنظیم و می بایست توسط ناظر به مراجع مربوطه تحویل و رسید دریافت گردد.
 ۲- تکمیل کلیه اطلاعات در هر سه نسخه توسط ناظر و با خودکار آبی بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی الزامی است.

گزارش مربوط به ساختمان های گروه ((الف □ ب □))

گزارش مرحله ششم : اجرای عملیات نازک کاری (بند ج ۱۳-۷-۱ مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان)

شهردار محترم شهر

سلام علیکم

احتراما! گزارش مرحله عملیات اجرایی ساختمان به شماره پروانه ساختمانی مورخ واقع در به مالکیت آقای / خانم کاربری در طبقه و زیربنای با اسکلت ثبت شده با کد شماره در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

تاریخ بازدید و تکمیل فرم

ردیف	شرح عملیات	انجام شده	انجام نشده	شامل نمی شود	مورد تأیید نیست	مورد تأیید است
۱	نحوه اجرای نازک کاری دیوارها و قرنیزها مطابق جداول نازک کاری ساختمان					
۲	اجرای آپچکان در قرنیزها					
۳	اجرای کف سازی و کاشیکاری آشپزخانه ها و سرویس ها					
۴	اجرای کف سازی راه پله و پارکینگ					
۵	اجرای نرده دست انداز پله ها و ارتفاعات عمودی					
۶	کنترل تراز تمام شده کف ها در طبقات					
۷	اجرای نمای ساختمان طبق نقشه و رعایت تمهیدات فنی جهت اتصال نما به اجزاء سازه ای					
۸	اجرای نازک کاری جداره های خارجی دیوارهای جانبی ساختمان					
۹	اجرای نمای خرپشته					
۱۰	اجرای دیوارهای محوطه با نما ، درپوش و سنگ ازاره					
۱۱	رنگ آمیزی درب و پنجره های فلزی					
۱۲	نصب درب و پنجره ها					
۱۳	اجرای پوشش نهایی دودکش ها در پشت بام و داخل ساختمان					
۱۴	کنترل مصالح مصرفی نازک کاری					
۱۵	نصب تجهیزات سرویس های بهداشتی باتوجه به بازو بسته شدن عادی درب سرویسها					
۱۶	فاصله مناسب لوازم بهداشتی تا دیوارهای جانبی ولوازم بهداشتی دیگر					
۱۷	صور تجلسه نصب و آزمایش راه اندازی تجهیزات ولوازم تاسیسات مکانیکی ساختمان					
۱۸	اجرا و نصب تابلوهای برق با ملحقات مربوطه					
۱۹	صور تجلسه نصب و آزمایش راه اندازی برق ساختمان و تجهیزات مربوطه					

نتیجه بررسی کار و پیشنهادات :

ادامه عملیات اجرایی بلا مانع است : بلی خیر

گروه مهندسی ناظر :

- ۱- مهندس سازه : مهر و امضاء :
 ۲- مهندس معمار : مهر و امضاء :
 ۳- مهندس تاسیسات مکانیکی : مهر و امضاء :
 ۴- مهندس تاسیسات برقی : مهر و امضاء :
 ۵- مهندس نقشه بردار : مهر و امضاء :
 ۶- مهندس شهرسازی : مهر و امضاء :
 ۷- مهندس هماهنگ کننده : مهر و امضاء :
 ۸- مهندس مجری : مهر و امضاء :

رونوشت :

- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت استحضار
- مهندس ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع و اقدام لازم